

Erhebungsblatt für Regenbecken

Aufnahmedatum: 12. Februar 2004 / VS

Grundlagendaten

Anlagebezeichnung: b5, RB Rehalp

Plan-Nr.:

Standort: Rehalp / Forchstrasse

Name des Vorfluters: Werenbach

☒ Klärbecken ☐ Fangbecken ☐ Fangkanal☒ im Hauptschluss ☐ im Nebenschluss

Hauptabmessungen (L/B/H): 14.60 / 8.80 / var.

Nutzvolumen Becken (m³): 360

Erhebungsdaten (Besichtigung)

Masskontrolle: Überfalllänge in m: 17.60 ☐ Zacken ☒ gerade ☐ Schlitze, Höhe in cm:

Überfallkote m.ü.M.: 529.90 Referenzkote: Deckelhöhe 532.00

Stromanschluss vorh.: ☐ ja ☒ nein Wasseranschluss vorh.: ☐ ja ☒ neinAbflussdrosselung vorh.: ☒ ja ☐ nein Art: Drossel "Nill", Typ DB 200FS, 130 l/s (3.95 m)Autom. Beckenreinigung vorh.: ☐ ja ☒ nein Art:Überfallreinigung vorh.: ☐ ja ☒ nein Art:Zustand Ausrüstung: ☐ neuwertig ☒ gut ☐ genügend ☐ schlechtZustand Bausubstanz: ☐ neuwertig ☐ gut ☒ genügend ☒ schlechtZustand Steuerung: ☐ neuwertig ☒ gut ☐ genügend ☐ schlecht

Konsequenzen bei Stromausfall: keine

Betriebsprobleme: keine

Zugänglichkeit für Unterhalt / Wartung: ☐ gut ☒ genügend ☐ schlechtSicherheitsvorschriften: ☒ erfüllt ☐ mangelhaft:

Besonderes / Bemerkungen:

- Decke: Armierung teilweise sichtbar; Holzeinschluss
- Unterzüge: Armierung teilweise sichtbar
- Übergang Decke / Wand: Kalkschnäuze sichtbar
- Im Becken ist kein Licht vorhanden
- Bäume über Regenbecken zurückschneiden

Erforderliche Massnahmen

dringend = 1 Jahr

mittelfristig = 2-3 Jahre

langfristig = 5-10 Jahre

	1 J.	2-3 J.	5-10 J.
Baumeister	☐	☒	☐
Schlosser	☐	☐	☐
Maler	☐	☐	☐
Sanitär	☐	☐	☐
Ausrüstung	☐	☒	☐
Steuerung	☐	☐	☒



Foto 1: Decke mit Rostflecken

Erhebungsblatt für Regenbecken

Aufnahmedatum: 12. Februar 2004 / VS

Anlagebezeichnung: b5. RB Rehalp
Standort: Rehalp / Forchstrasse

Plan-Nr.:
Name des Vorfluters: Werenbach



Foto 2: Holzeinschluss in Decke



Foto 3: Bäume über Regenbecken